

附表2:

2023年保障性安居工程基本建成项目表12月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度基本建成计划情况			年度基本建成计划进展情况	
								年度计划完成投资(万元)	年度计划基本建成套数	年度计划基本建成建筑面积(m ²)	已基本建成套数	已完成建筑面积(m ²)
1	崇秀新村一期	育英路南、海兴路西	棚改安置房	沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	南通华鼎建设工程有限公司	南通方正建设监理咨询有限公司	6000	464	86771	464	86771
2	崇秀新村二期	规划育英路南、岷江路东、规划创新路北、规划海兴路西		沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	宏昌建筑集团有限公司	江苏建汇建设项目管理有限公司	500	542	99781	542	99781
3	绿茵港湾三期	人民路南、瓠江路西		沪海公司	南通四建集团建筑设计有限公司	通州建总集团有限公司	南通方正建设监理咨询有限公司	17000	550	90382	550	90382
4	立新小区6期	苏州路南、长安路西		沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	中联世纪建设集团有限公司	南通市建设监理有限责任公司	5300	350	72418	350	72418
5	都市五星东区	日新河西，红海路南新园路东，河海路北		海赋建设	南通市规划设计院有限公司	江苏南通三建集团股份有限公司	江苏省苏通建工项目管理有限公司	15000	752	113500	0	0
合计								43800	2658	462852	1906	349352